

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за 12 місяців 2020 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	КП "Ірпінсьводоканал"
Найменування суб'єкта господарювання:	3362471
Код ЄДРПОУ:	м.Ірпінь, вул.Соборна 1-А
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	358	313	87,46	566	521	92,14	
1.1.1	Придбання витратомірів з накладними датчиками	358	313	87,46	566	521	92,14	Заход виконан повністю.
1.1.2								
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		205	198	96,43	Заходи виконані повністю. 170,89 тис.грн. (перераховано з інвестрах) 26,867 тис.грн.(з основного рахунку)
1.2.1	Впровадження АСКОВЕ	0	0		205	198	96,43	Заходи виконані повністю. 170,89 тис.грн. (перераховано з інвестрах) 26,867 тис.грн.(з основного рахунку)
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	256	233	90,84	1 878	1 936	103,10	Заходи виконані повністю
1.4.1	Придбання насосного обладнання на ПНС	0	0		1 101	1 182	107,40	Заход виконан повністю.
1.4.2	Будівництво артезіанської свердловини по вул. Незалежності, 1-5, м. Ірпінь	256	233	90,84	777	754	97,03	Заход виконан повністю. Фактично виконанні роботи на меншу суму.
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	496	496	100,00	802	802	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.5.1	Диспетчеризація насосних станцій першого підйому (13 свердловин)	0	0		306	306	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.5.2	Розробка проекту "Технічне переоснащення артезіанських свердловин з впровадженням системи диспетчеризації в м. Ірпінь та смт. Ворзель"	30	30	100,00	30	30	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.5.3	Розробка проекту "Технічне переоснащення свердловин з впровадженням системи диспетчеризації в м. Буча та смт. Гостомель"	45	45	100,00	45	45	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.5.4	Розробка проекту "Технічне переоснащення водопровідних та підвищувальних насосних станцій з впровадженням системи диспетчеризації та системи контрольних точок в м. Ірпінь, м. Буча, смт. Ворзель та смт. Гостомель"	41	41	100,00	41	41	100,00	Заходи виконані повністю по плану
	Технічне переоснащення артезіанських свердловин КП «Ірпінсьводоканал» з впровадженням системи диспетчеризації в м. Ірпінь (12 свердловин)	380	380	100,00	380	380	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
1.6.1								
1.6.2								
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	38	38	100,52	70	71	100,28	Заходи виконані повністю по плану
1.7.1	Придбання дренажного агрегату на ВНС № 5 смт. Ворзель	0	0		33	33	100,00	Заходи виконані повністю по плану
1.7.2	Придбання дренажного насосного агрегату в комплекті на ВНС №1 м. Ірпінь	38	38	100,52	38	38	100,52	Заходи виконані повністю по плану
1.8	Інші заходи	0	0		0	0		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.1								
1.8.2								
...								
Усього I розділ		1 148	1 080	94,06	3 521	3 528	100,19	
1.9	Джерела фінансування заходів	0	1 080		3 521	3 528	100,19	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	1 053		3 514	3 501	99,64	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.3	Бюджетні кошти							
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.4	Інші залучені кошти		27		8	27	353,51	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів							

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0		3 006	3 006	100,00	Заходи виконані повністю. Кошти в сумі 666,667 тис. грн. перераховані 08.07.2020 після поставки насосного агрегату
2.1.1	Переоснащення КНС № 8	0	0		3 006	3 006	100,00	Заходи виконані повністю. Кошти в сумі 666,667 тис. грн. перераховані 08.07.2020 після поставки насосного агрегату
2.1.2								(пояснення)
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		79	84	107,26	Заходи виконані повністю по плану з них : 65,43 тис. грн. (з інвест. рахунку) 19,0 тис. грн. (з основного рахунку підприємства)
2.2.1	Впровадження АСКОЕ	0			79	84	107,26	Заходи виконані повністю по плану з них : 65,43 тис. грн. (з інвест. рахунку) 19,0 тис. грн. (з основного рахунку підприємства)
2.2.2								
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
2.3.1								
2.3.2								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.4.1		0	0					
2.4.2								
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
2.5.1								
2.5.2								
2.6	Інші заходи	0	0		0	0		
2.6.1								
2.6.2								
Усього по розділу II		0	0		3 085	3 090	100,18	
2.7	Джерела фінансування заходів	0	0		3 084	3 090	100,20	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	0	0		3 038	3 071	101,10	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.3	Бюджетні кошти							
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.4	Інші залучені кошти		0		46	19	40,90	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
Усього за інвестиційною програмою		1 148	1 080	94,06	6 606	6 618	100,19	

Довідково: Постановою НКРЕКП від 02.12.2020 р. №2310 схвалені зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ" на 2020 рік. Всі заплановані мікропідприємства виконані.

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата(з ПДВ)	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	1 36 830	7 926 280
2	Використано коштів, тис. грн	1 272 548	7 863 109

Начальник
(підпис керівника (власника))

Загородіренко А.О.
(ініціали, прізвище)

Ісаченко Т.О.
(ініціали, прізвище)

Потьомін С.Ю.
(ініціали, прізвище)

Ідентифікаційний код
03362471

в.в. Щербаків
(підпис відповідального за виконання ІП)
виконавець звіту Щербаків В.В.

телефон: 096-219-89-79